

VIKINGTIDSMUSEET: VIKINGSKIPSHUSET TØMT FOR GJENSTANDER

28. april nådde museumsprosjektet en ny viktig milepæl da den siste sleden fra Osebergfunnet ble flyttet over til permanent plassering i det nye bygget. Parallelt med flytteprosessene har det foregått omfattende arbeider i andre deler av totalprosjektet.



SGO – Safeguarding of objects

Alle skipene og alle sledene er nå flyttet inn i det nye bygget. Sledene er trygt plassert i montrene og bare noen små justeringer og etterarbeid gjenstår. Skipene er plassert i posisjon i nybygget, men står fremdeles i beskyttelsesriggene. Til høsten begynner arbeidet med å laste dem fra rigg over til permanente baser, før beskyttelsesriggene kan demonteres.

Nybygget

Lokalene som benevnes gjenstandsbehandling, og som inneholder laboratorier og verksteder, er i ferd med å ferdigstilles. Disse skal benyttes når gjenstander, som hentes fra magasiner, skal klargjøres for installasjon i de nye utstillingslokalene. Videre foregår arbeid med gjenbygging av transportveiene som har vært benyttet ved flytting av skip og sleder, herunder hele kjøkken- og kaféområdet. Det indre gårdsrommet mellom museumsbyggene er også under opparbeidelse.

Vikingskipshuset

Innvendig opprusting og rehabilitering kan endelig starte nå som bygget er tømt for skjøre gjenstander. Det vil bli oppstart i kjeller der det skal etableres garderober, toaletter, kontorer og undervisningsarealer. Som forberedelser til utvendig rehabilitering kan det før sommeren bli etablert stillas rundt hele bygget, forutsatt positiv beslutning i revidert nasjonalbudsjett.

FLYTTING AV SLEDE

Foto: Statsbygg



Utomhusprosjektet

Utomhusprosjektet omfatter parkanlegget og trafikkarealene inne på museumstomten. Forming av terreng med fordrøyningsanlegg (regnbed) for overvann foregår langs nord- og vestsiden av nybygget (mot Bygdøy Kapellvei). Vendesløyfe og oppstillingsplass for busser er under opparbeidelse på østsiden. Mot Langviksveien pågår arbeid med parkerings- og sykkeloppstillingsplasser.

Gateprosjektet

Arbeider pågår i indre del av Bygdøy kapellvei med ny vannledning og fortau. Sikkerhet for forbipasserende vektlegges sterkt. Sikring av strøm- og internettforbindelse under gjennomføringen krever tett koordinering med kabeleiere. Arbeidene forventes å skyte fart når arbeidene fortsetter ut mot Huk aveny og skal ferdigstilles i løpet av august.

Langs Langviksveien skal tørrmuren mot veien gjenoppbygges før arbeid med nytt fortau og grøntrabatt kan starte. Hoveddelen av arbeidene gjennomføres etter at Bygdøy kapellvei er ferdig og skal ferdigstilles sommeren 2027.



SLEDENE ER PÅ Plass I DET NYE MUSEET

Foto: Statsbygg

Flytting av brakker

Brakkene som inneholder prosjekt-kontor, skifte- og spiserom vil bli flyttet i løpet av mai/juni. Disse reetableres langs grensen mot Folkemuseet på den asfalterte «bussløyfa». Området hvor brakkene har stått skal bli del av parkanlegget og en åpen forplass/adkomstområde.

Mer informasjon

Vi viser også til:

[Vikingtidsmuseet - Statsbygg](#)

Her finnes det mer informasjon om prosjektet.



OVERSIKTSBILDE MARS 2026

Foto: Statsbygg